

元町地区復興まちづくりの検討状況について＜流域隣接等町道整備事業＞

(1) これまでの検討経過

年 月		実施事項
平成 26 年	10 月	・道路幅員等の検討（丸塚橋～湯の浜橋） ・町道概略設計の着手（丸塚橋～湯の浜橋）
	11 月	・地権者個別ヒアリングの実施 ・元町地区復興まちづくり計画検討進捗報告会開催（11 月 14 日 町道整備にかかる進捗について説明） ・堆積工～丸塚橋までの整備方針の検討（右岸に歩行者専用道として整備）
	12 月	・路線測量の実施（丸塚橋～湯の浜橋） ・地権者個別ヒアリングの実施 ・町道計画線の決定 ・大金沢流路にかかる土地の境界立会及び町道に関する地権者説明の実施
平成 27 年	1 月	・大金沢流路の境界位置と町道の位置を示す杭の設置（2 月中旬頃まで） ・神達、丸塚一帯の現況測量（3 月末頃まで） ・町道詳細設計の着手（丸塚橋～湯の浜橋 3 月末完了） ・歩行者専用道路の概略設計の着手（堆積工～丸塚橋 右岸側） ・メモリアル公園を連絡する道路ネットワークの検討（幅員 5 m の道路新設と木伐大道の改良の方向性を確認）
	2 月	・町道概略及び詳細設計の着手（堆積工～丸塚橋 左岸側）
	3 月	・町道詳細設計完了（堆積工～湯の浜橋 右岸・左岸） ・木伐大道概略設計の着手（堆積工～御神火スカイライン）
	5 月	・大金沢流路及び町道にかかる物件調査説明 ・町道にかかる地域森林計画区域、保安林等の確認
	6 月	・町道整備スケジュールの検討に着手
	7 月	・町道残地の整備方針の検討に着手
	8 月	・堆積工から丸塚橋区間の用地測量区域の検討
	9 月	・木伐大道詳細設計完了
	10 月	・土地の買収価格の決定
	11 月	・地権者ヒアリング ・土地売買契約開始 ・町道残地の整備方針の検討

(2) 今後のスケジュール

※ 現時点での想定スケジュールであり、今後変更となる場合があります。

- ・平成 27 年度 年度内予定箇所の用地取得
- ・平成 28 年度 用地取得、擁壁工事

元町地区の道路や公園等整備の検討状況（平成 28 年 3 月現在） 大島町作成

